

湖南源成会计师事务所(普通合伙)

HUNAN YUANCHENG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS GENERAL PARTNERSHIP

湘源成财绩评字(2025)第15号

资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固 工程项目绩效评价报告

为进一步规范和加强财政资金管理,强化预算绩效责任,提升财政资金使用效益,根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面推进预算管理工作的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》(湘财绩〔2020〕7号)、《益阳市资阳区财政局关于开展项目建设资金重点绩效评价工作的通知》(益资财〔2024〕32号)要求,我们接受益阳市资阳区财政局委托,于2024年12月6日至2025年1月06日对资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目开展了绩效评价。绩效评价相关资料的真实性和完整性由资料提供单位负责,我们的责任是按照绩效评价相关要求开展绩效评价工作,现将有关情况报告如下:

一、工作概况

(一) 绩效评价范围

根据《益阳市资阳区财政局关于开展项目建设资金重点绩效评价工作的通知》(益资财〔2024〕32号)要求,本次纳入绩效评价考核范围的资金为资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目资金350.00万元。



（二）绩效评价主要依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；
4. 《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；
5. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算绩效目标管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕6号）；
6. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）；
7. 《湖南省财政厅关于印发〈湖南省政府债务项目绩效管理暂行办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕12号）；
8. 《益阳市资阳区财政局关于开展项目建设资金重点绩效评价工作的通知》（益资财〔2024〕32号）；
9. 相关专项资金管理制度和管理办法；
10. 其他相关政策、管理规定和财务会计制度等。

（三）绩效评价体系

采用《资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目支出绩效评价指标及评分表》，绩效评价评分体系主要包括项目决策、过程、产出、效益四个部分共计100分，其中决策部分20分，过程部分30分，产出部分10分，效益部分40分。绩效评价结果分为优、良、较差、差四个等级，其中90（含）—100分为“优”，80（含）—90分为“良”，60（含）—80分为



“较差”，60 分以下为“差”。

（四）绩效评价方法

为确保本次绩效评价工作有序进行，我们制定了绩效评价实施方案，按照实施方案要求并结合项目的实际情况，采用因素分析法、定量分析和定性分析相结合的方法，从预算支出与绩效目标、资金投入与管理、项目组织实施、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价，通过询问项目相关人员、查阅项目资料、检查财务资料、实地查验和发放问卷调查等方法，了解项目执行和完成情况、资金管理使用和核算情况，并已获取相关绩效评价资料和数据，为形成评价结论收集了依据。

二、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

益阳市资阳区水利局，统一社会信用代码：1143090200647598XD，机构性质：机关；机构地址：益阳市资阳区马良路 80 号；负责人：段敏尧。

益阳市资阳区水利局主要职能职责：1、拟定全区水利工作规划性文件及中、长期水利规划，组织起草有关政策性法规，并督促实现施工。2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织有关城区规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实行取水许可制度和水资源费征收制度。3、组织、指导水政监察和水行政执法，协调并仲裁区域内的水事纠纷。4、合法使用、调控水利资金，搞好水利行业的供水、水电及多种经营工作。5、编制、上报年度水利基建项目设计书，搞好基建项目的施工及技术监理工作，严格操作规划。6、搞好水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导河滩的治理与开发；组织建设和管理水利工程，组织、指导水库大坝的安全监管。7、组织协调农田水利基本建设和乡镇供水工作。8、搞好全区水土保持工作，研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的



监测和综合防治。9、负责水利方面的科技工作，搞好全区水利队伍建设。10、指导河长制工作；指导全区砂石市场管理工作；指导区防汛抗旱工作，对水库、内湖实施防汛抗旱调度。11、承担区政府交办的其他事项。

益阳市资阳区水利局本级内设机构包括：内设股室6个，分别为：办公室、人事股、财务股、安全生产与质量安全监督办公室、水资源股、河长制工作股；设置资阳区水利工程站、资阳区水旱灾害防御事务中心、资阳区河道湖泊管理站、益阳市资阳区村镇供水工程管理站、益阳市资阳区砂石市场管理办公室、资阳区水政监察大队、资阳区机电排灌站、资阳区库区移民事务中心、资阳区迎丰水库管理处9个事业单位。下辖资阳区城区水利管理站、资阳区黄家湖电排管理站、资阳区民主垸中心水利管理站3个二级事业单位。共有编制人数131人，实有人数171人。

（二）项目背景及立项情况

1. 项目背景

资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目的实施，是资阳区落实国家水利安全战略、推动生态文明建设的重要举措。石牛潭水库作为资阳区新桥河镇的重要水利设施，长期承担着防洪蓄水、农业灌溉等职能。经过专家对石牛潭水库大坝安全鉴定成果的审查和核查，确定石牛潭水库大坝为三类坝病险水库，水库是保证下游乡镇和当地人民生命财产安全重要水利工程，同时可避免农田及农作物被洪水冲毁。由于资阳区小型水库建成时间久远，多处地方需要维修养护，所以对小型病险水库除险加固和小型水库维修养护是十分必要和迫切的。根据益阳市资阳区人民政府《关于同意对资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固工程进行委托实施的批复》，由于新桥河镇石牛潭水库现库底干涸，需迅速启动应急程序，尽快根治全部险情并加强项目建设管理，进一步确保新桥河镇石牛潭水库除险加固工程质量和进度。



2. 项目立项

根据湖南省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（第一批）的通知（湘财预〔2022〕299 号）、益阳市水利局关于资阳区小（1）型水库新桥河镇石牛潭水库除险加固工程初步设计的批复（益水许〔2022〕113 号）文件精神，该水库加固工程项目资金为 350.00 万元。

（三）项目建设目标及实施情况

1. 项目建设目标

（1）资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固工程建设主要内容：（1）大坝加固及防渗处理：①坝基及两岸坝肩接触带采用黏土固化剂防渗墙防渗；②大坝下游坝坡整修；③坝脚排水棱体拆除重建；（2）溢洪设施加固改造工程：①溢洪道控制段、泄槽段条石导墙加固改造处理；②泄槽末端消力池拆除重建处理；（3）输水设施加固改造工程：①输水涵管管周回填灌浆及封堵；②新开输水隧洞；③新建输水隧洞进口控制闸；④出口消力池拆除重建；⑤出口灌溉渠衬砌加固；（4）大坝监测设施建设；（5）新建管理用房及防汛仓库。

（2）工程变更情况

①由于溢洪道左导墙存在一定损坏，固将溢洪道左导墙加高段变更为拆除重建导墙，变更后溢洪道左导墙全段为拆除重建导墙；②溢洪道新建左右两侧导墙位于村里长期正常使用的交通要道上，无法施工，变更后取消该段施工；③输水工程灌溉渠道衬砌部分位于经常出现安全事故地段，固由明渠变更为钢筋砼箱涵。

（3）完成的主要工程量

该工程按设计和合同约定完成，本工程中：①挡水工程中坝基及两岸坝肩接触带防渗主要工程量有：灌水泥黏土浆（掺黏土固化剂）钻孔进尺 1.6 万米、灌水泥黏土浆（掺黏土固化剂）1.1 万米、灌浆封孔 0.5 万米；下游坝坡



整修加固工程主要工程量有：原排水棱体拆除 1600m，人工铺筑砂石反滤层 2500m，新建棱体堆石 3000m。②泄洪工程主要工程量有溢洪道整修和消力池拆除重建。③输水工程主要工程量为隧洞土方开挖 1300m，隧洞混凝土衬砌 200 m²；原隧洞封堵 85m，原隧洞充填灌浆钻孔 420m，充填灌浆灌黏土水泥浆 165m。④房屋建筑工程主要工程量包括管理用房 40 m²、启闭机房 10.5 m²。⑤金属结构设备及安装工程主要工程量包括输水隧洞闸门设备及安装 1 套、启闭设备及安装 1 套、拦污栅 1 扇。

（四）项目实施情况

根据益阳市水利局关于《资阳区小(1)型水库新桥河镇石牛潭水库除险加固工程初步设计的批复》（益水许〔2022〕113 号），该项目于 2023 年 8 月 25 日开展验收工作。验收工作组按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL632-2012）和《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的有关规定，现场检查了工程完成情况和工程质量，听取了建设、监理、施工等单位的报告，查阅了有关工程档案资料。益阳市资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目实施符合实施方案要求；工程质量合格；工程资料齐全。

（五）项目组织和管理情况

1. 组织领导

一是成立建设管理工作小组。资阳区水利局是新桥河镇石牛潭水库除险加固工程治理行动工程建设的业务主管部门，负责贯彻落实有关文件精神、技术规范和质量标准，负责制定新桥河镇石牛潭水库除险加固治理工程建设的实施方案和实施计划。

二是成立质量巡查工作领导小组。实行不间断巡查，每周不少于一次，加强质量管控。并建立了新桥河镇石牛潭水库除险加固工程治理项目管理微信群，随时调度项目建设质量和进度。



三是成立监督检查工作领导小组。实行全过程监管，及时发现有关问题并督促整改到位。

四是成立验收工作领导小组。制定验收办法，严格验收标准，通过实地抽查和资料审核等途径，对照年度实施方案重点核查年度完成的情况及时组织完工验收。

2. 工作措施

一是领导重视。工作任务下达后，资阳区立即成立了新桥河镇石牛潭水库除险加固工程治理行动工作领导小组，全面负责该项目实施。区人民政府分管区长多次听取项目实施意见，对项目进度进行调度。区政府及时行文对任务、资金进行了下达，确保了项目办好办实。区水利局做为行业监管部门，多次召开党组会研究实施方案、资金筹集方案和施工进度跟进措施等。

二是精心组织。为简化建管程序，降低建管成本，对以乡镇水利（排灌）站为项目法人采取委托施工“合同管理制”方式组织实施；由区水利局、设计院、项目管理公司、区新桥河镇人民政府共同组织实施，区验收小组在项目验收时一并验收，并将实施情况纳入当地年度水利建设考核内容。

三是明确责任。明确资阳区人民政府是工程责任主体单位，区水利建设指挥部是项目监督管理单位，区水利局质监站是质量巡查单位，资阳区水利局委托了湖南恒源项目管理咨询有限公司对工程进行跟踪监理。与乡镇一起确定工程量额，形成统一意见。乡镇确保当地施工环境，定人定岗建立制度；加大宣传发动力度，组织资金和劳力确保全面完成。项目实施由乡镇、村及辖区水管单位实施跟踪监督。

3. 项目完成情况

资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固工程于2022年12月20日开工，2023年4月30日全面完工。



(六) 项目资金使用管理情况

1. 项目资金到位情况

根据湖南省财政厅关于提前下达 2023 年中央水利发展资金（第一批）的通知（湘财预〔2022〕299 号），2023 年 3 月 23 日下达资阳区水库除险加固资金指标 350.00 万元。

2. 项目资金支出情况

截止 2024 年 7 月 6 日石牛潭水库除险加固工程项目共计支付 350.00 万元，其中，支付石牛潭水库除险加固工程款 334.49 万元，设计费 15.51 万元。

3. 资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、《水利发展资金使用管理办法》（财农〔2019〕54 号）、《资阳区财政专项资金管理办法》（益资政发〔2011〕14 号）和资阳区水利局《水利基建财务管理制度》等文件要求，资阳区水利局严格按资金管理制度使用水利发展资金，不存在资金截留、挪用现象，确保了资金安全。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，全面了解、分析项目资金使用、管理和实施情况，督促项目单位进一步完善相关制度、严格项目申报、实施等程序。规范资金使用及管理，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价工作过程

按照绩效评价工作的相关要求，我所按下列步骤开展了绩效评价工作。

1. 前期准备。我所抽调专人成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了实施时间。



2. 实施情况。项目绩效评价实施步骤：（1）召开座谈会。组织项目实施单位召开座谈会，听取项目有关情况介绍。（2）收集核查资料。收集项目相关政策文件、申报文件、制度及实施程序等资料；核查相关制度是否完善，项目立项等程序是否符合要求，项目支出是否符合规定，资金拨付手续是否齐全。（3）随机回访。制作调查问卷，对资阳区新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目情况进行电话回访，主要考核对该工程项目的满意度情况。（4）根据资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目报送的绩效评价自评报告及表格，沟通反馈、征求意见等材料进行分析，形成评价结论，出具绩效评价报告。

三、项目支出评价结论及主要绩效

根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实际得分 93 分，被评为“优”等级（详见附件 1）。主要绩效表现在：

1、提升水库安全性能与安全等级

通过除险加固工程，资阳区的小水库安全性能得到了显著提升，有效降低了水库溃坝等安全风险。工程实施后，水库的防洪能力、蓄水能力和灌溉能力均得到提升，为当地农业生产和居民生活提供了更加可靠的水资源保障，增强了水库在极端天气条件下的稳定性和安全性，保障了下游人民群众的生命财产安全。

2、防洪能力提升，蓄水能力增强

加固后的水库能够更好地抵御洪水侵袭，减少了洪水对周边地区的威胁，提高了水库的调蓄能力，使得在洪水期间能够更好地控制水位，减轻下游的防洪压力。除险加固工程改善了水库的渗漏问题，提高了水库的蓄水能力，增强了水库在干旱季节的供水保障能力，为周边地区的农业灌溉和生活



用水提供了有力支持。

3、改善生态环境

除险加固工程还注重生态环境的保护和修复，通过合理设计工程方案，减少了对周边生态环境的破坏。工程实施后，水库周边的生态环境得到了显著改善，水质更加清澈，生物多样性也得到了提升。

4、促进经济发展

小水库除险加固工程的实施，不仅保障了当地农业生产的稳定，还促进了旅游业的发展。水库安全性能的提升，吸引了更多的游客前来观光、休闲和度假，为当地经济发展注入了新的活力。

四、存在的主要问题

1、长效运维机制不健全，后期管护责任未明确

资阳区已建立“河湖高标准常态长效管护机制”，但未明确石牛潭水库加固后的运维主体（如水利局或属地乡镇）及资金保障，可能导致工程效益难以持续。

2、生态效益量化指标缺失

核查石牛潭水库项目中及档案资料中存在侧重工程实体（除险加固），但对水质改善、生物多样性恢复等生态效益缺乏量化评估。

五、有关建议

1、完善管理制度

制定详细的水利工程运维管理制度，明确各级、各部门的职责和任务。确保制度的执行力度，通过定期检查、考核等方式，确保各项运维工作得到有效落实。

2、明确管护责任

确定水利工程的管护主体，明确其在运维工作中的具体责任，建立健全



责任追究机制，对未履行管护责任的主体进行问责。

3、加强资金保障

设立专项运维资金，确保水利工程的日常运维和维修资金需求，拓宽资金筹集渠道，鼓励社会资本参与水利工程的运维和管理。

4、加强档案收集与整理

建立健全档案收集机制，确保各类档案材料的及时、完整归档，对已收集的档案进行分类、编号、整理，确保档案的有序性和易检索性。

附件 1：资阳区水利局新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目资金绩效评价

评价指标评分表

湖南源成会计师事务所
(普通合伙)
湖南 长沙

中国注册会计师 曾明
中国注册会计师 郭会彬
2025 年 06 月 17 日



新桥河镇石牛潭水库除险加固工程项目支出绩效评价指标及评分表

项目实施单位：资阳区水利局

项目名称：新桥河镇石牛潭水库除险加固工程

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
投入 (20 分)		项 立 规范性 (2 分)	项目的申请、设立过 程是否符合相关要 求。	1、项目是否按照规定的程序申请设 立；	1		1
				2、所提交的文件、材料是否符合相 关要求；	0.5		0.5
				3、项目事前是否经过必要的可行性 研究、专家论证、风险评估、集体决 策等。	0.5		0.5
	项目 立 (20 分)	效 标 合理性 (8 分)	项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是 否符合绩效目标管理 要求，是否符合客观 实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩 效目标；	1		0.5
				2、是否符合国家相关法律法规、国 民经济发展规划和党委政府决策；	1		0.5
				3、是否与项目单位或委托单位职责 密切相关；	2		2
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2		2
				5、项目预期产出效益和效果是否符 合正常的业绩水平。	2		2
		效 标 明确性	依据绩效目标设定的 绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用	1、是否将项目绩效目标细化分解为 具体的绩效指标；	2		2
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值 予以体现；	2		2


一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
		(8分)	以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2		2
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1		2
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1		1
投入		资金到位率(1分)	实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施总体保障程度。	资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到位项目资金）×100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	1		1
	资金落实(2分)	到位及时率(1分)	及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%，到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	1		1
过程	项目管理(15分)	制度健全性(2分)	项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；	1		1
				2、制度是否合法、合规、完整。	1		1

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
	制度执行 有效性 (8分)		项目实施是否符合相关项目管理规定, 有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1		1
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1		1
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3		3
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。效益不明显	3		3
	项目 质量 (5分)		项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1		1
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2		2
				3 项目质量是否符合要求。	2		2
	财务管理 (15分)	财务 制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制 度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理 办法和其他相关的财务管理 制度;	1		1
				2、制度是否符合国家财经法规和财务管理 制度以及有关专项资金 管理办法的规定。	1		1
	过程 (30分)	财务管理 (15分)	项目资金使用和管理 是否符合相关的财务 管理制度规定, 用以 反映和考核项目资金	1、是否按规定进行了财政投资评审;	1		1
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	1		1
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序 和手续;	1		1

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
			的规范运行情况。	4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求； 5、项目的重大开支是否经过评估认证； 6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 1 分。项目执行率低于 90%扣 0.5 分，低于 80%扣 1 分。	1		1
				1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否符合内控要求； 2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 3、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。	2		2
		财务监控 (3 分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。		1		1
					1		1
					1		1
产出 (10 分)	项目产出 (10 分)	计划完成率 (3 分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度	康复训练工作计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）×100%。 按比例计分。	3		3

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效 评分
		完成 及时率 (2分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率= $[(\text{计划完成时间}-\text{实际完成时间})/\text{计划完成时间}]\times 100\%$ 。 及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	2		2
		质量 达标率 (3分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= $(\text{本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量}/\text{实际产出数})\times 100\%$ 。按比例计分。	3		3
产出 (10分)	项目 产出 (10分)	成本 节约率 (2分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率= $[(\text{计划成本}-\text{实际成本})/\text{计划成本}]\times 100\%$ 。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	2		2
		经济 效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	项目产生了直接经济收入的计满分,给当地经济社会带来影响的计满分。没有收入或没有影响的酌情扣分。	5		5
效果 (40分)	项目 效益 (40分)	社会 效益 (10分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	小水库加固项目工作考核合规率达到绩效目标数100%的计满分,90%-100%的扣1分,80%-90%的扣2分,60%-80%的扣3分,60%以下扣4分。	10		9

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	扣分事由	绩效评分
		生态效益(5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	项目实施对生态环境影响缺乏量化监测数据。	5	生态环境影响缺乏量化监测数据	2
		可持续影响(10分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	水库加固工作效果发挥作用不明显的扣1-10分。	10	未考虑后期加固后的运维主体	8
		社会公众或服务对象满意度(10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,90%以上计8分,85%以上计7分,70%以上计6分,60%以上计5分,60%以下不计分。	10		10
总分					100		93



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91430104MA4REE7R95

提示：1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告，不另行通知；2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

副本编号：1-1

名称 湖南源成会计师事务所（普通合伙）

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人

再次复印无效

经营范围 会计咨询；企业资本验证；司法会计鉴定；企业会计报表审计；税务咨询；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计；代理记账服务；涉税鉴证；经济与商务咨询服务；价格评估；档案管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2020年06月15日

主要经营场所 湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路300号公园道大厦1028



登记机关


证书序号: 0008683

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 湖南源成会计师事务所 (普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道金星南路公园道大厦1028


组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 43090012

批准执业文号: 湘财会[2020]23号

批准执业日期: 2020年10月29日

曾慧明复印无效



中国注册会计师协会

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No

再复制印无效

1975-12-11

益阳中天会计师事务所有限公司

43230119751211202X



证书编号: 431100100012
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 23 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

益阳中天会计师事务所有限公司
CPAs
1723 年 7 月 24 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南南岳会计师事务所
CPAs
1723 年 7 月 24 日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验合格
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



湖南省注册会计师协会
合格专用章
2013.3.20

湖南省注册会计师协会
合格专用章
2014 年 3 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖南南岳会计师事务所
CPAs
2013 年 11 月 3 日
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖南南岳会计师事务所
CPAs
2013 年 11 月 3 日
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



中国注册会计师协会



姓名 郭展彬
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1952-10-10
 Date of birth
 工作单位 北京中天会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 432321195210100118
 Identity card No.

再次复印无效

证书编号: 431100100018
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖南注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018 年 05 月 06 日
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

湖南中天会计师事务所有限公司
 湖南中天会计师事务所有限公司
 CPA 转出协会盖章
 Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 7 月 24 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所有限公司
 湖南中天会计师事务所有限公司
 CPA 转入协会盖章
 Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 7 月 24 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师协会
 2018 年度检验合格专用章

注册会计师协会
 2020.5.28 年度检验合格专用章

湖南注册会计师协会

注册会计师协会
 2017 年度检验合格专用章



NUM 431100100018

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

湖南中天会计师事务所有限公司
 湖南中天会计师事务所有限公司
 CPA 转出协会盖章
 Stamp of the Transfer-out Institute of CPAs
 2020 年 11 月 3 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

湖南中天会计师事务所有限公司
 湖南中天会计师事务所有限公司
 CPA 转入协会盖章
 Stamp of the Transfer-in Institute of CPAs
 2020 年 11 月 3 日